

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 천안시일자리종합지원센터 확대이전 설치 기본 및 실시설계용역 중간보고회 개최
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 천안시일자리종합지원센터 확대이전 설치 기본 및 실시설계용역 최종보고회 개최 사업비 증액 검토보고(2023.2.16.) [3,294백만원→4,685백만원] 사업비 증액에 따른 공유재산관리계획 수립(변경) 및 지방재정투자 재심사 업무이관 추진 검토(2023.3.13.) [시설공사와 이관] <p>계획조정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조정사항 : 사업개요(사업기간, 사업비, 사업량 등), 연차별 추진계획, 투자수요 - 조정사유 : 실시설계 결과에 따른 사업 추진계획 및 사업비 변경
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 완료 증축공사 일상감사(市) 및 계약심사(道) 완료 CEMS(건설기술관리시스템) 승인(국도교통부) 감리【건설사업관리(권한대행)】일상감사(市) 및 계약심사(道) 완료 공사 및 감리(건설사업관리 권한대행) 입찰 추진 중
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> 공사계약 완료 건설사업관리용역 계약 추진 중
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 감리【건설사업관리(권한대행)】 계약 해체공사 건축위원회 상정 공사착공

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	4,685	-	3,294	1,391	-	-	-
도비	500	-	500	-	-	-	-
시비	4,185	-	2,794	1,391	-	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,084	98	986				
도비	115	2	113				
시비	969	96	873				

확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기본 및 실시설계	○	-	-	-	-
공사 착공		○	-	-	-
공사 준공	-		○	-	-

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기본 및 실시설계		●			
공사 착공		●			
공사 준공					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

- 천안시 일자리종합지원센터 확대 이전 계획 및 일자리 정책(사업) 홍보

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		4건	1건	-

- 천안시 일자리종합지원센터 확대 이전 계획 홍보
- 기본 및 실시설계 관련 천안시 총괄건축가 자문(4회)

공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 1분기 심의완료	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020.12.~2023.9. 사업비 : 3,294백만원 사업량 : 838㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020.12.~2024.2. 사업비 : 4,685백만원 사업량 : 889㎡ 연차별 추진계획 및 투자수요, 확인(성과)지표 - 사업계획 변경에 따른 현행화 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 결과에 따른 사업비, 사업량, 공사 기간 등 조정

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 해체공사 및 증축공사 추진	

