

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 천안역세권 혁신지구 착공 • 이노스트타워 리모델링 설계용역 중
'23년 1분기	• 이노스트타워 리모델링 설계용역 중
'23년 2분기	• 이노스트타워 리모델링 설계용역 중
'23년 3분기	• 이노스트타워 리모델링 설계용역 중
'23년 4분기	• 이노스트타워 리모델링 설계용역 최종보고회

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	54,910	27,190	4,069	10,000	13,651	-	-
국비	27,100	27,100	-	-	-	-	-
도비	11,124	-	1,628	4,000	5,496	-	-
시비	16,686	90	2,441	6,000	8,155	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	41,169	27,100	4,069	10,000			
국비	27,100	27,100	-				
도비	5,628	-	1,628	4,000			
시비	8,441	-	2,441	6,000			

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
이노트타워 리모델링 설계용역	○	○			
이노스트타워 리모델링 공사			○		
천안 그린스타트업 타운 완료			○		

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
이노트타워 리모델링 설계용역	●	●			
이노스트타워 리모델링 공사					
천안 그린스타트업 타운 완료					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○			○	-

- 주변 인프라와 네트워크를 위한 주민의견 수렴 및 설명회
- 그린스타트업타운조성 완료에 따른 언론 보도자료 제공

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			2건	-

- 도시재생어울림센터(그린스타트업타운) 개관 언론보도

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 이노스트타워 건축 공사 추진	

협조 사항

- (중기부, 충청남도) 천안 그린스타트업 타운 조성사업 재정·행정적 지원
- ((재)충남정보문화산업진흥원) 천안 그린스타트업 타운 조성사업 협력 수행