

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	도비 시비	정부도움	재정
주관부서	산림휴양과	협조부서	

□ 목 표

- 시민이 가장 많이 찾는 봉서산 등산로에 노후된 시설물 교체 및 보행매트 설치 등 등산로 정비를 통해 보행환경 개선으로 쉼터로서 기능 확대

□ 개 요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 사 업 비 : 980백만 원 도비 100 시비 880
- 위 치 : 천안시 서북구 쌍용동 산1-2 일원
- 주요내용
 - 등산로 노후 운동기구 교체
 - 노후 목계단, 안전로프난간 교체
 - 쉼터 조성
 - 샛길 정리 등
 - 주요노선 및 시설지 토지매입

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후	
	2022		2023				2024				2025				2026			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
실시설계			■				■					■						
사업추진				■	■			■	■				■	■				
유지관리							■				■						■	
토지매입			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 봉서산(약수터주변) 등산로 정비공사 변동사항 확인(성과)지표 변동 (기존 : 2023년도 준공 → 변경 : 2023~ 2025년 대상지 3개소 준공)
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 1구간 실시설계(7단지~쌍용공원)
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> 1구간 착공
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> 1구간 준공
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 1구간 유지관리

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	980	80	300	150	150	150	-
도비	100	-	100	-	-	-	-
시비	880	80	200	150	150	150	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	457	80	187	190			
도비	94	-	94				
시비	363	80	93	190			

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
등산로 정비	2km	1차	2차	3차	
토지매입		1,000m ²	1,000m ²	1,000m ²	1,000m ²

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
등산로 정비		● 완료			
토지매입					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	○	-	○	-

○ 등산로 정비를 위한 주민 공청회 1회, 완공 후 만족도 조사 1회, 홍보 언론보도

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 2구간 실시설계	