

'22년 4분기 ~ '23년 1분기 공약 조정사업 세부 현황

공약명	조정전	조정후	조정사유
1. 독립기념관 문화엑스포 정례개최 ▶ 문화예술과	<ul style="list-style-type: none"> 연차별 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> 2023 천안K-컬처박람회 2026 천안K-컬처 세계박람회 연차별 투자수요 : 354억 	<ul style="list-style-type: none"> 목표 : 2024 K-컬처박람회 (추가) 연차별 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> 23-24 천안K-컬처박람회 2026 천안K-컬처 세계박람회 연차별 투자수요 : 391억 확인성과지표 : 24년 박람회 개최 추가 	<ul style="list-style-type: none"> 2024년 K-컬처 지역박람회 개최 추가로 인한 사업목표 및 사업비 등 조정 * 24년 사업비 37억 추가
5. 서북구 문화원 신축이전 ▶ 문화예술과	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2022 ~ 2024 사업비 : 6,887백만원 사업량 : 연면적 1,584㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2022 ~ 2025 사업비 : 7,736백만원 사업량 : 연면적 1,599.59㎡ 연차별추진계획, 투자수요 <ul style="list-style-type: none"> 사업계획 변경에 따른 현행화 	<ul style="list-style-type: none"> 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의 결과에 따른 사업비 849백만원 증액 및 사업량, 연차별 추진계획 변경
3. 용연저수지 관광 인프라 조성 ▶ 관광과	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020 ~ 2025 사업비 : 235억원 	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020 ~ 2028 사업비 : 497억원 연차별추진계획, 투자수요, 확인(성과)지표 <ul style="list-style-type: none"> 사업계획 변경에 따른 현행화 	<ul style="list-style-type: none"> '23.3.8 용연저수지 관광개발 기본계획 중간보고회 결과 장기사업(랜드마크 구축 및 연계강화) 분리 및 별도 사업 재추진 검토에 따라 근린공원, 자연휴양림 등 확대 조성 내용 포함
13. 건강 100세 어르신 여가스 포츠 공간 조성 ▶ 체육진흥과	<ul style="list-style-type: none"> 사업개요, 연차별 추진계획, 확인성과지표 <ul style="list-style-type: none"> 입장면 그라운드골프장 조성 사업비 : 5,760백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 사업개요, 연차별 추진계획, 확인성과지표 <ul style="list-style-type: none"> 쌍용2동 그라운드골프장 조성 사업비 : 5,730백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 입장면 그라운드골프장 조성부지 내 무단경작으로 사업불가하여 쌍용2동 그라운드 골프장으로 변경 추진
17. 천안시일자리종합지원센터 확대이전 설치 ▶ 일자리경제과	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020.12~2023.9 사업비 : 3,294백만원 사업량 : 838㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020.12~2024.2 사업비 : 4,685백만원 사업량 : 889㎡ 연차별 추진계획 및 투자수요, 확인(성과)지표 <ul style="list-style-type: none"> 사업계획 변경에 따른 현행화 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 결과에 따른 사업비, 사업량, 공사기간 등 조정
21. 천안아산 KTX역세권 R&D 집적지구 조성 ▶ 미래전략과	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간(R&D집적지구 조성) : 2018. ~ 2025. 사업비 및 연차별 투자수요 : 337,193백만원 면적 : 137,498㎡ (부지조성 60,247㎡) 	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간(R&D집적지구 조성) : 2018. ~ 2026. 사업비 및 연차별 투자수요 : 321,579백만원 면적 : 137,498㎡ (부지조성 65,409㎡) 	<ul style="list-style-type: none"> 대통령, 도지사과 공동공약인 국립치의학연구원 설립 추진에 따른 사업부지 추가조성 및 아산시 사업비 부분(기타) 제외

공약명	조정전	조정후	조정사유
23. 국가 치의학 발전을 견인할 「국립치의학연구원」 설립 ▶미래전략과	<ul style="list-style-type: none"> 사업개요 - 국립치의학연구원설립 사업비 : 56,100백만원 - 국립치의학연구원 유치 협의체 운영 - 국립치의학연구원 정책자문단 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 사업개요 - 국립치의학연구원설립 사업비 : 56,130백만원 - 국립치의학연구원 설립 추진 위원회 구성 운영 연차별추진계획, 확인성과지표, 투자수요 - 사업계획 변경에 따른 현행화 	<ul style="list-style-type: none"> 국립치의학연구원 유치부지 매매계약에 의한 사업비 조정 국립치의학연구원 설립 추진 위원회 공식 명칭 변경 국립치의학연구원 설립 추진 위원회가 정책자문기능 수행
24. 좋은 일자리 창출을 위한 15개 산업단지 조성 ▶산업단지조성추진단	'22.4분기' <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 29,509억 사업량 : 8,530,286㎡(조성) 	<ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 30,051억 사업량 : 8,602,752㎡ 연차별추진계획, 투자수요, 확인성과지표 - 사업계획 변경에 따른 현행화 	<ul style="list-style-type: none"> 산업단지 지정계획 반영 등 각종 심의의견에 따른 사업 내용 변경 산업단지별 체계적인 관리를 위해 연차별 추진계획 세분화
	'23.1분기' <ul style="list-style-type: none"> 사업명 : 좋은 일자리 창출을 위한 13개 산업단지 조성 사업비 : 30,051억원 		
36. 중부권동서횡단철도 건설 - 수도권전철 독립기념관 연장 및 청수역 신설 ▶교통정책과	<ul style="list-style-type: none"> [중부권 동서횡단철도 건설] 연차별추진계획 - 예비타당성조사 면제 - 기본계획 - 기본 및 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> [중부권 동서횡단철도 건설] 연차별추진계획 - 사전타당성조사 - 단계별 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 예비타당성조사 면제 요건이 강화됨에 따라 면제 요청 전 국토부 국가철도망구축계획 5차 반영을 목표로 사전타당성 조사 실시 예정
43. 상습 정체도로 교통난 해소 ▶건설도로과	[망향로 구간] <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 28,700백만원 주요내용 - 상습정체구간 연장 1.98km - 주요교차로5개소, 왕복4차로 [동부사거리 구간] <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 12,000백만원 주요내용 - 상습정체구간 연장 985m [청삼교차로 구간] <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 7,300백만원 주요내용 - 상습정체구간 연장 940m 	[망향로 구간] <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 34,400백만원 주요내용 - 상습정체구간 연장 2.03km - 주요교차로5개소 [동부사거리 구간] <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 49,200백만원 주요내용 - 상습정체구간 연장 1.81km - 고가차도 0.49km [청삼교차로 구간] <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 70,900백만원 주요내용 - 상습정체구간 연장0.89km - 지하차도 0.725km 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역 결과에 따른 사업내용 조정
	57. 용암지하도 조명개선 및 환경정비 ▶서북구 건설과	<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 조명개선 및 내외부 타일교체 사업비 : 80백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 내외부 공사 및 캐노피 교체공사 등 사업비 : 923백만원 연차별추진계획, 투자수요, 확인성과지표 - 사업계획 변경에 따른 현행화
59. 대정저수지 산책데크 들레길 조성 ▶공원녹지과	<ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 70억 사업량 - 데크산책로(β=2.5m, L=1,850m), 목교 4개소, 데크쉼터 등 설치 	<ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 10억 사업량 - 산책로(β=2.5m, L=1,850m), 목교 1개소, 데크쉼터 등 설치 	<ul style="list-style-type: none"> 제방 뚝길 활용 데크설치 최소화

공약명	조정전	조정후	조정사유
62. 광덕 보산원 구름다리 설치 ▶산림휴양과	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2023 ~ 2024 	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2023 ~ 2026.6. 연차별추진계획 및 투자수요, 확인성과지표 - 사업계획 변경에 따른 현행화 	<ul style="list-style-type: none"> 사업대상지에 사인간 소유권 쟁송(민사소송) 중으로 토지 확보에 어려움이 있음 소유권 분쟁 종료 이후 토지 매수 협의 추진 예정으로 사업기간 변경 및 추진계획 변경
75. 오룡지구 도시재생사업 ▶도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : 오룡지구 도시재생뉴딜사업 사업비 : 200억 사업내용 - 스포츠기업지원센터, 어우르네센터, 공영주차장 등 	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : 오룡지구 도시재생 사업 사업비 : 338.4억 사업내용 - 라이프이노베이션랩, 상권발전소, 공영주차장 등 	<ul style="list-style-type: none"> 정부 도시재생사업 기조를 반영한 사업명 변경(뉴딜삭제) 국비 지원 예산 상향조정에 따른 사업비 조정(지방비 매칭)
97. 침수피해 예방을 위한 자연 재해위험개선지구 정비 ▶안전총괄과	<p>[백석 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : ~ 2022 <p>[봉명 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업량 : 우수관로 L=4.684km <p>[광기 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2020 ~ 2024 - 사업비 : 27,118백만원 - 위 치 : 관성리 767-1 - 내 용 : 교량 9개, 보낙차공 8개소 등 - 연차별 추진계획 <p>[일봉중앙 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2020 ~ 2024 - 사 업 비 : 19,188백만원 - 주요내용 : 우수관로 L=3.595km <p>[맹곡천 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주요내용 : 하천정비 L=5.349km, 교량9개소, 배수시설 25개소 등 	<p>[백석 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : ~ 2023 <p>[봉명 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업량 : 우수관로 L=4.156km <p>[광기 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2020 ~ 2025 - 사업비 : 44,100백만원 - 위 치 : 관성리 685-2 - 내 용 : 교량 8개, 보낙차공 7개소 등 - 연차별 추진계획 <p>[일봉중앙 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2020 ~ 2025 - 사 업 비 : 28,468백만원 - 주요내용 : 우수관로 L=1.81km <p>[맹곡천 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주요내용 : 하천정비 L=6.109km, 교량8개소, 보낙차공 3개소 등 	<p>[백석 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 시공사 책임 사유로 계약 해지 (23.01.12. 잔여공정 착공) <p>[봉명 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조달청 원가심사 단계 수정 반영 (22.11.15. 공사 착공) <p>[광기 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 16,982백만원 증액 (국도비 12,736백만원 추가 확보) - 행안부 사전설계 검토에 따른 사업내용 변경 (충청남도 자연재난과-15772) <p>[일봉중앙 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 9,280백만원 증액 (국도비 6,960백만원 추가 확보) - 행안부 사전설계 검토에 따른 사업내용 변경 (충청남도 자연재난과-15771) <p>[맹곡천 자연재해위험개선지구]</p> <ul style="list-style-type: none"> - '23.3.3. 지구지정(변경) 고시에 따른 사업내용 변경
98. 주민 맞춤형 행정복지 센터 신축 ▶회계과	<p>'22.4분기</p> <p>[일봉동 행정복지센터]</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업규모 : 1,633㎡ 사 업 비 : 5,660백만원 <p>[성남면 행정복지센터]</p> <ul style="list-style-type: none"> 사 업 비 : 미정 	<p>[일봉동 행정복지센터]</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업규모 : 1,735㎡ 사 업 비 : 6,479백만원 <p>[성남면 행정복지센터]</p> <ul style="list-style-type: none"> 사 업 비 : 10,320백만원 	<p>[일봉동 행정복지센터]</p> <p>민원·사무공간 및 중대본부실 추가 확보 등으로 변경</p> <p>[성남면 행정복지센터]</p> <p>공공건축가 자문을 통해 사업비 확정</p>
	<p>'23.1분기</p> <p>[동면 행정복지센터]</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 7,895백만원 	<p>[동면 행정복지센터]</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 9,585백만원 	<p>공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축위원회 심의 결과 반영</p>
106. 중앙동 행정복지센터 주차장 추가 조성 ▶중앙동	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2022. ~ 2024.6. 사 업 비 : 9억 	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2022. ~ 2024.12. 사 업 비 : 7억 연차별 추진계획 및 투자수요 - 사업계획 변경에 따른 현행화 	<ul style="list-style-type: none"> 대상지 토지소유자와 세입자간 부동산 임대차 계약 만료 이후 토지 매각 및 사업추진 예정으로 사업계획 조정 (24년 상반기 만료예정)